

**PAÍS** Bolivia

---

**SECTOR** Hidroeléctrica

---

**EMPRESA RPCh -  
HOLDING** China National Machinery Industry Corporation Ltd. (SINOMACH)

---

**EMPRESA RPCh -  
SUBSIDIARIA** No registra participación

---

**NOMBRE  
PROYECTO** Construcción de presa, vertedero y obras subterráneas en Misicuni

---

**UBICACIÓN** Provincia Quillacollo, departamento de Cochabamba, Bolivia

---

**AÑO DE INICIO** 2014


---

**ESTADO ACTUAL** Concluido

---

## DESCRIPCIÓN

La empresa Misicuni, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, dividió en cuatro paquetes la construcción de la presa, obras anexas y complementarias del Proyecto múltiple Misicuni. De estos cuatro paquetes, tres fueron adjudicados mediante contratación por excepción a la empresa China CAMC Engineering CO Ltd. Bolivia Branch. Los contratos fueron suscritos en 2014 y contemplaban un



mismo plazo de ejecución, 16 meses. Sin embargo, en el transcurso se realizaron modificaciones para ampliar monto y fecha de entrega. El Paquete N° 1 corresponde a la construcción de una presa, un vertedero y obras subterráneas. Tuvo una inversión de USD 57.592.489,41 y fue concluido en 2018.

#### **Monto del proyecto (USD):**

- USD 57.592.489 (Bs 400.843.723) \*

\*Este contrato fue suscrito en dólares americanos. La Ficha del Proceso de Contratación alojada en el Sicoes, con código CUCE 14-0633-00-495420-0-E, señala que el tipo de cambio fue Bs 6,96.

#### **Origen del financiamiento del proyecto:**

- Financiamiento País Receptor.  
El 10% provino del Tesoro General de la Nación; el 69% de Regalías y el 10% de Otros Recursos Específicos.
- Financiamiento Entidades Multilaterales.  
El 11% del financiamiento provino de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

#### **Empresa subsidiaria constituida en Bolivia participante en el proyecto:**

- China CAMC Engineering CO Ltd. Bolivia Branch.

#### **Empresa mixta o consorcio conformado en Bolivia participante en el proyecto:**

- No registra datos.

#### **Otras empresas de la RPCh participantes en el proyecto:**


- No registra participación.

#### **Empresas extranjeras participantes en el proyecto:**

- No registra participación.

#### **Empresas de Bolivia participantes en el proyecto:**

- **Tecnosuelo Bolivia S.R.L.:** Se adjudicó el Paquete N° 2 del proyecto, denominado “Inyecciones”.
- **Engevix-CAEM.:** Encargada de la supervisión de la ejecución del contrato.



### **Ministerios y entes u órganos ejecutores de Bolivia vinculados al proyecto:**


- Ministerio de Medio Ambiente y Agua
- Empresa Misicuni

### **Personas clave vinculadas al desarrollo del proyecto:**

- Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia (2006-2019)
- José Antonio Zamora Gutiérrez, ministro de Medio Ambiente y Agua (2012-2015)
- María Alejandra Moreira López, ministra de Medio Ambiente y Agua (2015-2017)
- Carlos René Ortuño Yañez, ministro de Medio Ambiente y Agua (2017-2019)
- Leonardo Anaya Jaldín, presidente de la Empresa Misicuni (2014)
- Jorge Alvarado, presidente de la Empresa Misicuni (2016)
- Heran Li, representante legal China CAMC Engineering CO. Ltd. Bolivia Branch (2014)
- Yao Yingying, representante para Latinoamérica China CAMC CO. Ltd. (2014)
- Wei Wei Yu, representante legal de la empresa China CAMC Engineering CO. Ltd. Bolivia Branch (2015)


### **Irregularidades y/o Casos de corrupción identificados en el proyecto:**

- **Demoras tiempos de entrega/retrasos en las obras.**
  - La firma del contrato para la “Construcción de una presa, vertedero y obras subterráneas”, correspondiente al Paquete N° 1 del Proyecto múltiple Misicuni, se realizó el 14 de agosto de 2014. Se estableció un plazo de 16 meses para su conclusión; sin embargo, durante la ejecución de la obra se realizaron seis modificaciones al contrato para ampliar el monto y el plazo de entrega, de modo que la recepción definitiva se efectuó el 28 de marzo de 2018.
- **Insuficiencia de recursos (mala planificación/desvío/falta de recursos).**
  - Los documentos relacionados con el contrato “Construcción de una presa, vertedero y obras subterráneas”, que se encuentran alojados en el sitio web del Sistema de Contrataciones (Sicoes), con código CUCE 14-0633-00-495420-0-E, permiten conocer que el 26 de junio de 2015 la Empresa Misicuni y la China Camc Engineering firmaron el contrato modificatorio para, entre otros puntos, incrementar USD 2.686.443,74 al monto inicial de USD 54.156.123,86, lo que sumó un total de USD 56.842.567,60. El 27 de mayo de 2016 se registró otra modificación al contrato y se aprobó un incremento de USD 749.921,81 al costo de la obra. De este modo, el monto del paquete 1 quedó en USD 57.592.489,41.



- **Reclamaciones Laborales asociadas a la empresa RPCh en país receptor.**
  - En noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de una sentencia constitucional, falló a favor de la demanda de trabajadores bolivianos que denunciaron despido injustificado por parte de CAMC. Dispuso que la empresa china los reincorpore a su puesto de trabajo.
  - Un informe elaborado por Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), basado en 470 denuncias socio-laborales y ambientales registradas entre 2015 y 2019 contra 17 empresas chinas que operan en Bolivia, ubicó a CAMC en primer lugar.
- **Reclamaciones Sociales asociadas a la empresa RPCh en país receptor.**
  - En noviembre de 2015, juntas vecinales denunciaron a la prensa local que la demora en la entrega del Proyecto Múltiple Misicuni hacía prolongaba la escasez de agua en Cochabamba.
- **Opacidad en la información.**
  - El monto del contrato, a recepción final, que registra la Ficha del Proceso de Contratación de este contrato no coincide con los datos que se encuentran en la Minuta del Contrato ni en las modificaciones al mismo. Todos estos documentos corresponden al mismo proyecto y están alojados en el sitio web del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), con código CUCE 14-0633-00-495420-0-E.
- **Tráfico de Influencias.**
  - En febrero de 2016 estalló un escándalo que involucró al entonces presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, a su exnovia Gabriela Zapata y a la empresa china CAMC por tráfico de influencias. La denuncia, inicialmente periodística, señalaba que Zapata, gerente comercial de CAMC desde 2013 hasta que estalló el escándalo, alegó cercanía con el entonces mandatario para lograr contratos con el Gobierno boliviano por más de 500 millones de dólares a favor de la empresa china.

Esta denuncia llevó a que se inicie una investigación no solo en materia penal, sino también en la Asamblea Legislativa. Se conformó una Comisión Mixta de Legisladores, pero cuando concluyó la investigación no llegó a un solo resultado. Los legisladores oficialistas (afines al partido de Evo Morales) no detectaron tráfico de influencias, mientras que los opositores concluyeron que funcionarios públicos incurrieron en al menos siete delitos en el proceso de adjudicación como en la ejecución de los contratos de los diversos proyectos de CAMC.



En lo relacionado con el Proyecto Múltiple Misicuni, observaron que la Empresa Misicuni para adjudicar este contrato a CAMC pasó por alto la información imprecisa que proveyó CAMC con relación a su registro en Bolivia y la firma de su representante legal, entre otros aspectos.

En mayo de 2017, la justicia boliviana condenó a 10 años de cárcel a la exgerente de CAMC por tráfico de influencias.

*\*\*\*En la última fase de investigación de este proyecto se realizaron ajustes en los ítems “Descripción del proyecto”, “Origen del Financiamiento del Proyecto” e “Irregularidades/Corrupción”.*

## Referencias

AFP. (2016, 5 de marzo). Bolivia: Acta de nacimiento del hijo de Evo se usó para negocios. El Comercio. <https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/bolivia-acta-nacimiento-hijo-evo-negocios-165822-noticia/?ref=ecr>


Agencia de Noticias Fides (ANF). (2016, 8 de marzo). CAMC era una "empresa fantasma" antes de su constitución, pero se adjudicó 2 contratos. Agencia de Noticias Fides (ANF). <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/camc-era-una-empresa-fantasma-antes-de-su-constitucion-pero-se-adjudico-2-contratos-363572-363492>

BBC Mundo. (2016, 15 de marzo). Los problemas en América Latina de CAMCE, la empresa china detrás del escándalo de la exnovia de Evo Morales. BBC Mundo. [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160314\\_problemas\\_empresa\\_china\\_camc\\_evo\\_morales\\_novia\\_bolivia\\_ecuador\\_bm](https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160314_problemas_empresa_china_camc_evo_morales_novia_bolivia_ecuador_bm)


BBC Mundo. (2016, 26 de febrero). Detienen en Bolivia a la exnovia de Evo Morales tras denuncias de tráfico de influencias. BBC Mundo. [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160226\\_gabriela\\_zapata\\_exnovia\\_evo\\_morales\\_detenida\\_bm](https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160226_gabriela_zapata_exnovia_evo_morales_detenida_bm)

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). (2019). Informe: Empresas chinas en Bolivia: Denuncias sobre derechos de los trabajadores y situación ambiental, periodo 2015-2019. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). <https://cedla.org/publicaciones/ieye/cuaderno-de-coyuntura-25-empresas-chinas-en-bolivia-denuncias-sobre-derechos-de-los-trabajadores-y-situacion-ambiental-periodo-2015-2019/>

El Deber. (2016, 16 de febrero). Dan 90 días para indagar los contratos de la CAMC. El Deber. [https://eldeber.com.bo/bolivia/dan-90-dias-para-indagar-los-contratos-de-la-camc\\_13770](https://eldeber.com.bo/bolivia/dan-90-dias-para-indagar-los-contratos-de-la-camc_13770)



- El Deber. (2016, 7 de febrero). CAMC pide que se investiguen sus contratos con el Estado. El Deber. [https://eldeber.com.bo/bolivia/camc-pide-que-se-investigue-sus-contratos-con-el-estado\\_98540](https://eldeber.com.bo/bolivia/camc-pide-que-se-investigue-sus-contratos-con-el-estado_98540)
- El Diario. (2015, 18 de noviembre). Misicuni prolonga la escasez de agua en Cochabamba. El Diario. [https://www.pub.eldiario.net/noticias/2015/2015\\_11/nt151118/nacional.php?n=31&-misicuni-prolonga-escasez-de-agua-en-cochabamba](https://www.pub.eldiario.net/noticias/2015/2015_11/nt151118/nacional.php?n=31&-misicuni-prolonga-escasez-de-agua-en-cochabamba)
- Empresa Misicuni. (2014). Minuta de Contrato 073/2014 Señor Notario de Gobierno del Distrito Administrativo de Cochabamba. Empresa Misicuni. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-sinomach-presamiscuni-obras-subterranas-contratopaquete2>
- Empresa Misicuni. (2014). Minuta de Contrato 076/2014 Señor Notario de Gobierno del Distrito Administrativo de Cochabamba. Empresa Misicuni. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-sinomach-presamiscuni-obras-subterranas-contratopaquete1>
- Empresa Misicuni. (2014). Minuta de Contrato 077/2014 Señor Notario de Gobierno del Distrito Administrativo de Cochabamba. Empresa Misicuni. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-sinomach-presamiscuni-obras-subterranas-contratopaquete3>
- Empresa Misicuni. (2014). Resolución Administrativa No. 012/2014 “Construcción de la presa, obras anexas y complementarias (Misicuni II) del proyecto múltiple Misicuni” y la recomendación de declarar desierto el paquete 4. Sistemas de comunicación, distribución de energía”. Empresa Misicuni. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-sinomach-presamiscuni-obras-subterranas-adjudicacion>
- Hannover, C. y Página Siete. (2016, 13 de septiembre). CAMC: El dragón chino deja temas pendientes y en algunos casos perjuicios para Bolivia. EJU TV. <https://eju.tv/2016/09/camc-el-dragon-chino-deja-temas-pendientes-y-en-algunos-casos-perjuicios-para-bolivia/>
- Los Tiempos. (2016, 1 de septiembre). Misicuni, sin límites a la arbitrariedad. Los Tiempos. <https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20160901/editorial/misicuni-limites-arbitrariedad?page=891>
- Los Tiempos. (2016, 4 de marzo). Misicuni no logra justificar a Camce. Los Tiempos. <https://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160304/misicuni-no-logra-justificar-camce>
- Manzaneda, L. (2016, 31 de marzo). No hallan personal clave de la Camce en Misicuni. Los Tiempos. <https://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160331/no-hallan-personal-clave-camce-misicuni>



- Opinión. (2016, 10 de abril). Tráfico de influencias ligado a CAMC está fuera de la pesquisa. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/tr-aacute-fico-influencias-ligado-camc-est-aacute-fuera-pesquisa/20160410200100547546.html>
- Opinión. (2016, 11 de febrero). CAMC recibió tres contratos por excepción en Misicuni. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/camc-recibi-oacute-contratos-excepcaoacute-n-misicuni/20160211200100542989.htm> |
- Opinión. (2016, 16 de febrero). Misicuni restringió información sin que haya cláusula de confidencialidad. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/misicuni-restringi-oacute-informaci-oacute-n-haya-cl-aacute-usula-confidencialidad/20160216200100543397.html>
- Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). (2023, 22 de noviembre). Ficha del proceso de contratación CUCE 14-0633-00-495420-0-E. Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). [www.sicoes.gob.bo/portal/index.php](http://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php)
- Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). (2016, 22 de noviembre). Sentencia Constitucional Plurinacional 1294/2016-S3 mediante la cual la Sala Tercera del TCP instruye que CAMCE incorpore a su puesto laboral a dos trabajadores bolivianos que denunciaron despido injustificado. Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). <https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=31095>

©2024